

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014

PRIMERA PARTE: PROYECTOS QUE CONSTAN EN EL SISTEMA SIPEIP EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO, Y EN EL eSIGEF.

No.	CUP	NOMBRE PROYECTO	PRIMER SEMESTRE 2014 (avance físico)		SEGUNDO SEMESTRE (Avance físico)		OBSERVACION A REPORTAR EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE (ESTADO)	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		
			PROGRAMACION	EJECUCION	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN		CODIFICADO A DIC. 2014	DEVENGADO AL 30-06-2014	DEVENGADO ANUAL 2014
1	102098	REPROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2009	0%	0%	0%	0%	FINALIZADO	269.984,36	218.734,99	269.983,37
2	91690000,0000,373668	ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑO DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INSTALACIONES Y OTROS, PARA LOS PROYECTOS: PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA QUE GENERA PRODUCTOS Y SERVICIOS, PARA EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE, Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	27,50%	0%	20%	0	PARALIZADO	-	-	-
3	91690000,0000,373908	CONSTRUCCION DE RESIDENCIA Y MEJORAMIENTO DEL COMEDOR EN LA GRANJA LA PRADERA DE LA UNVIERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0%	0%	0%	0%	FINALIZADO	26.302,06	26.221,90	26.221,90
4	91690000,0000,373968	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HACIENDA SANTA MONICA PRA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS AMPLIACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UTN Y PLATAFORMA DE INVE3STIGACION CIENTIFICA DE LA UTN	45,50%	0%	43%	0	PARALIZADO	-	-	-
5	91690000,0000,373970	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL GIMNASIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0%	0%	0%	0%	FINALIZADO	14.494,88	14.488,00	14.494,88
6	91690000,0000,375805	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE SIMULACION PARA IMPULSAR EL APRENDIZAJE CLINICO QUIRURGICO Y MATERNO INFANTIL DEN LA CARRERA DE ENFERMERIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UTN	100,00%	100%	0%	0	FINALIZADO	166.596,63	166.596,63	166.596,63
7	91690000,0000,375806	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT-6A Y EQUIPOS DE RED EN EL NUEVO EDIFICIO DE GREMIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0%	0%	0%	0%	FINALIZADO	80.719,22	80.719,22	80.719,22

8	91690000,0000,376186	RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO N° 2 DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (ANTIGUO HOSPITAL SVP), DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN	95,00%	0%	0%	0	FINALIZADO	332.259,51	232.410,45	332.259,51
9	91690000,0000,376191	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CUBÍCULOS PARA LOS DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	0%	0%	0%	0%	FINALIZADO	71.955,00	71.955,00	71.955,00
10	91690000,0000,376217	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	0%	0%	100%	100	FINALIZADO	92.663,51	-	92.583,13
11	91690000,0000,376806	IMPLEMENTACIÓN DE ASCENSORES EN LAS EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN	50%	0%	50%	54	EN EJECUCIÓN	947.790,58	-	-
12	91690000,0000,376807	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MEDIANTE LA ADECUACIÓN VARIAS OBRAS: REPAVIMENTACIÓN DE CANCHAS, VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE VISERAS, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN	95%	95%	0%	0%	FINALIZADO	333.447,57	228.970,19	300.951,75
13	91690000,0000,376825	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCOMUNICACION UNIVERSITARIA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO E IMPLEMENTACION DEL ENLACE PRINCIPAL MATRIZ UTV-CERRO COTACACHI CON TECNOLOGIA DIGITAL	0	0	100	100	FINALIZADO	58.186,00	-	-
14	91690000,0000,377445	FORTALECER EL PROCESO ACADÉMICO MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AULAS OFICINAS LABORATORIOS, FACILITANDO UNA BUENA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	5%	5%	95%	90	EN EJECUCIÓN	1.036.614,76	-	487.296,78
15	91690000,606,4375	PROGRAMA DE CARACTERIZACION Y PROPUESTA DE MITIGACION DE LA ZONA FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA AFECTADA POR LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO	0%	0%	0%	0	FINALIZADO	-	-	-

SEGUNDA PARTE: PROYECTOS QUE NO CONSTAN EN EL SISTEMA SIPEIP EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO, Y SI CONSTAN EN ESIGEF (PARA REPORTAR A LA SENPLADES)

No.	CUP	NOMBRE PROYECTO	PRIMER SEMESTRE 2014 (avance físico)		SEGUNDO SEMESTRE (Avance físico)		OBSERVACION A REPORTAR EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE (ESTADO)	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		
			PROGRAMACION	EJECUCION	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN		CODIFICADO 2014	DEVENGADO AL 30-06-2014	DEVENGADO ANUAL 2014
1		PROPUESTA DE JUBILACIÓN Y VENTA DE RENUNCIAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTN-2014	0,00%	0%	100%	47%	FINALIZADO	590.000,00	-	274.387,08

2	91690000,0000,378724	SOLUCIÓN UNIFICADA DE CONECTIVIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	0,0%	0%	100%	50%	EN EJECUCIÓN	225.626,76	-	-
---	----------------------	--	------	----	------	-----	--------------	------------	---	---

TERCERA PARTE: PROYECTO DE ARRASTRE SN PROYECTO SENPLADES,NO CONSTA EN EL REPORTE PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN

No.	CUP	NOMBRE PROYECTO	PRIMER SEMESTRE 2014 (avance fisico)		SEGUNDO SEMESTRE (Avance fisico)		OBSERVACION A REPORTAR EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE (ESTADO)	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		
			PROGRAMACION	EJECUCION	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN		CODIFICADO 2014	DEVENGADO AL 30-06-2014	DEVENGADO ANUAL 2014
1	91690000,0000,379024	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y SISTEMAS MICROPROCESADOS DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS Y CARRERAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN CENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UTN.	0,0%	0%	100%	100%	EN EJECUCIÓN			